

PV-Anlage - Prüfprotokoll und Ländereinstellung CH

Anlagestandort: _____

Betriebsinhaber

Name: _____

Adresse: _____

PLZ / Ort: _____

Datum Anschlussgesuch: _____

Solarinstallateur: _____

Der Solarinstallateur bestätigt, dass folgende Auflistung, basierend auf den WVCH – CH 2018 Technischen Anschlussbedingungen und NAV/EEA-NE7 – CH 2020 «Netzanschluss für Energieerzeugungsanlagen an das Niederspannungsnetz» durch die aufgeführte EEA erfüllt wird:

- Die Massnahmen aus der Beurteilung des Anschlussgesuches wurden umgesetzt
- Die Netz-Zuschaltbedingungen für EEA werden eingehalten
- EEA \leq 30 kW: Binäreingang zur Abschaltung der EEA oder Einspeiseleistung = 0 kW ist vorhanden
- EEA > 30 kW: Drei Binäreingänge zur Steuerung der Wirkleistung nach Sollwert auf 60%, 30% und 0% der Nennleistung sind vorhanden
- EEA > 100 kW: Analoger Eingang zur Blindleistungsregelung (cos) ist vorhanden
- Die Schutz- und Schalteinrichtungen sind installiert, geprüft und funktionstüchtig
- Der durch die TBG vorgegebene cos (fester Verschiebefaktor oder cos (P)) ist eingestellt
- Die Bedingungen für die Wiedereinschaltung der EEA ans Netz werden eingehalten
- Die Einstellwerte für die Schutzfunktionen sind parametrisiert
- Die frequenzunabhängige Leistungsreduktion bei Über- und Unterfrequenz ist eingestellt
- Die Firmware auf den Wechselrichtern ist mindestens auf dem im Anschlussgesuch mitgeteilten Stand. Die Parametrierung im Wechselrichter, welche die Beeinflussung des TBG-Rundsteuer- und des PLC-Signals mindert, ist ausgeführt.
- Die DC-Installationen wurden durch einen konzessionierten Elektroinstallateur oder durch eine Person mit «eingeschränkter Bewilligung für Installationsarbeiten» ausgeführt

Unterschriften:

Ort, Datum

Solarinstallateur _____

Bitte senden Sie das ausgefüllte Prüfprotokoll an die TBG zurück.

Die Beglaubigung der PV-Anlage erfolgt erst nach dem Eingang des unterzeichneten Prüfprotokolls.